



O B E C H Ř Í Š I C E

Hříšice 66, 380 01 Dačice, IČO: 00246794, tel.: 384 422 342

Vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce Hříšice za období 2016 – 2017

Program rozvoje obce Hříšice byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2016 usnesením č. 44/2018. Plnění stanovených rozvojových cílů je určeno na období let 2016 – 2020.

V hodnoceném období roku 2016 – 2017 se podařilo zrealizovat i několik menších akcí (díky vypsáním dotačním titulům), které nebyly uvedeny v uvedeném dokumentu, jako je zajištění bezbariérových vstupů do prodejny a do jídelny v KD Hříšice, proběhla oprava kuchyně v MŠ Hříšice. Byly také z části vypořádány majetkové poměry u víceúčelové budovy v Hříšici. Probíhají přípravy na vypracování nového územního plánu. V lesích v majetku obce došlo v posledních dvou letech k masivnímu výskytu kůrovce. Z tohoto důvodu přesáhly v roce 2017 příjmy z prodeje dřeva 1 mil. korun. Toto velkou měrou přispělo k tomu, že se obec stane od 1. 1. 2018 plátcem DPH.

V obci Hříšice se daří zajistit na dobré úrovni provoz mateřské školy,

V období od června 2016 do konce roku 2017 byly realizovány následující akce a projekty popříp. opatření:

INFRASTRUKTURA:

1) **2016 – 2017 dokončení opravy návesní kaple:** u návesní kaple v Hříšici byla provedena opravy fasády. Z důvodu opadávání soklu kvůli vysoké vlhkosti došlo k jeho opětovnému otlučení. Finální oprava soklu bude následovat po konzultaci s odborníky v roce 2018 – 2019.

2) **2016 – 2017 oprava dlažby před kaplí v Hříšici a Jersicích:** oprava dlažby proběhla pouze u kaple v Hříšici. V Jersicích bude realizována v 2018 – 2019.

3) **2016 rekonstrukce KD v Jersicích:** rekonstrukce KD v Jersicích i nadále probíhá. Byla dokončena oprava stropů a komínu, úprava přísálí + vybavení novým nábytkem, byly pořízeny nové schody na půdu. V roce 2018 dojde ještě k výměně střešní krytiny.

4) **2016 – 2020 úprava sálu v KD Hříšice na víceúčelový:** stále probíhá

5) **2016 -2020 výkup pozemků pro novou výstavbu:** probíhají jednání s majiteli pozemků.

6) **2017 zpracování projektu na inženýrské síť:** probíhají jednání o zpracování studie na novou výstavbu.

7) **2016 výkup pozemků kolem vodojemu:** splněno

8) **2016 oprava oken a podlahy v KD Hříšice:** splněno

9) **2016 -2020 oprava MŠ Hříšice (fasáda, střecha, strop):** zatím došlo pouze k výměně střešní krytiny. Ostatní budou následovat dle vypsanych dotačních titulů.

10) **2016 – 2018 oprava požární nádrže:** splněno

11) **2016 – 2019 chodníky v Hříšici i Jersicích:** byl opraven chodník u hráze spodního rybníka v Hříšici, na další opravy probíhá projektová příprava.

12) **2016 – 2020 oprava a prodloužení místních komunikací:** proběhla oprava silnice na hrázi spodního rybníka v Hříšici, další opravy či rekonstrukce zatím neprobíhají z důvodu plánované výstavby teplovodu ZD Hříšice po obci.

13) **2016 – 2019 rekonstrukce hasičské zbrojnice:** zatím neproběhla z důvodu neobdržení dotace.

14) **2017 – 2020 vybudování inženýrských sítí:** zatím neproběhlo.

15) **2016 – 2018 oprava veřejného osvětlení:** proběhla pouze oprava v jihovýchodní části obce v souvislosti s přeložkou vedení NN firmy E.ON.

16) **2016 – 2019 veřejných rozhlas:** oprava zatím neproběhla.

VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

1) **2016 dokončení sportovního hřiště:** zatím neproběhlo.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) **2016 – 2020 prodloužení kanalizace + vodovodu:** zatím neproběhlo.

2) **2016 – 2020 úprava kanalizace + vodovodu včetně ČOV:** probíhá odběr vzorků z nátoků a odtoků odpadní vody z ČOV (posouzení účinnosti ČOV), zažádáno o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV v Hříšici.

3) **2016 – 2017 obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně:** provedeno oprava kašna na návsi v Hříšici. Úprava parku v Jersicích naplánována až dle vypsanych dotačních titulů.

4) **2017 – 2020 úprava kanalizace v Jersicích ČOV:** zatím neproběhlo.

5) **2016 posílení zdroje pitné vody:** v roce 2017 provedeny průzkumné hydrogeologické práce, jejichž výsledkem je zhotovení vrtu. V roce 2018 proběhne napojení vrtu na technickou infrastrukturu, zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody (studna S1 a S2). Vybudují se vodovodní řady, které budou napojeny do vodojemu, přípojka NN, zrealizuje se zhlaví studny a technologické vstrojení studny. Na obě tyto akce byla přislíbena dotace ze SFŽP – hydrogeologické práce – 323.118,- Kč a na posílení vodního zdroje včetně souvisejících prací – 2.191.174,- Kč.